



9FF159CD-8B06-4D1D-975B-E74A609331D2

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	29288061
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MENDOZA APARICIO WUILBER
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	02/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	20/04/2021 12:48:57 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	FERNANDEZ COAGUILA PABLO SALOMON	DNI	29470910	28/12/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	GOMEZ GRANDA GUSTAVO PABLO	DNI	29657857	01/10/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	GUILLEN CHIRINOS MERLY MAGALY	DNI	42908808	01/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	TORRES GOMEZ RUTH SOLEDAD	DNI	29558784	06/06/2020	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



9FF159CD-8B06-4D1D-975B-E74A609331D2

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD****FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b> ( ) <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>			Comentarios:			
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	( ) <b>Fase prospectiva</b> ( ) <b>Fase estratégica</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b> ( ) <b>No aplica</b>	Informe técnico:	INFORME TECNICO N° D000020-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	14/02/2020	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b>	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 045-2020-MDS	Fecha de aprobación:	13/03/2020	Año inicio - Año fin:	2020 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b>	Documento de remisión:	VIA CORREO ELECTRONICO	Fecha de documento:	29/11/2019	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	( <input checked="" type="checkbox"/> ) <b>Si</b> ( ) <b>No</b>	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 163-2020-MDS	Fecha de aprobación:	30/12/2020	Comentarios:	

**Leyenda**

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



9FF159CD-8B06-4D1D-975B-E74A609331D2

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO			0.07		SUB GERENCIA EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTES					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCION DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE PRIARIA CON NIVEL SATISFACTORIO DE COMPRENSION LECTORA Y MATEMATICA	Porcentaje	34.50	2018	58.50	44.50	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.04		UNIDAD DE RRHH, OF. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SECRETARIA GENERAL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Porcentaje			85	65	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO			0.08		SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS FORMALES DE SERVICIOS TUTISTICOS Y/O RELACIONADOS A LA CULTURA	Unidad			17	5	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
4	MEJORAR EL TRANSITO DEL DISTRITO			0.1		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	TIEMPO DE RECORRIDO EN HORA PUNTA DESDE AAHH HORACIO ZEBALLOS A AV. ESTADOS UNIDOS	Hora			35	55	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
5	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO			0.15		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PROPORCION DE LA POBLACION QUE VIVE EN VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	Porcentaje	64.90	2018	80.50	68.50	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
6	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO			0.06		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Y SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDO EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	Porcentaje			22	10	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION		

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
7	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO			0.11		SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES					

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PROPORCION DE LA POBLACION URBANA QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	Porcentaje	23.60	2018	18	21	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	0.09	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	

  

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL	Porcentaje	67.80	2017	78.40	72.40	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
9	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL	0.12	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS	

  

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE LOS RESIJDOS SOLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SOLIDOS	Porcentaje	100	2018	25.50	23.70	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
10	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	0.05	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE STOCK DE KITS DE BAH FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Porcentaje	3.30	2018	35	20	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
11	REDUCIR INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	0.13	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENDE CONTRA LA SEGURIDAD (15 AÑOS A MAS)	Porcentaje	3.70	2018	1	2	0	1	SIN INFORME DE EVALUACION	

#### Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

#### Comentarios:



9FF159CD-8B06-4D1D-975B-E74A609331D2

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	1	0	4	32	26	2	1	2	0	5673042.29	3272720	543725	26	407200	0	0
Obras por contrata	4	1	11	0	0	10	0	6	1	19665705.64	12586605	0	0	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



9FF159CD-8B06-4D1D-975B-E74A609331D2

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	131	105	244349.26	214499.47
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	138	145	190383.57	199939.25
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	56	47	98013.35	95208.63
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**





9FF159CD-8B06-4D1D-975B-E74A609331D2

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480527	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA TERCERA TORRENTERA TRAMO PUENTE EN LA AVENIDA SOCABAYA HASTA LA AVENIDA LAS PEÑAS SECTOR CHILPINILLA DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11/02/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN ANTE PELIGROS NATURALES EN LA URB. EL PORVENIR DE LA APACHETA, URB. 24 DE JUNIO Y ZONAS ADYACENTES A LA TERCERA TORRENTERA DEL DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA	6000000	6000000		01/03/2020	30/09/2020	INVERSIÓN	Sí	01/03/2020	30/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA	Unidad	0	0	0	13570	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020		
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	0	0	5752192.98	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	86486.44	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020		
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	32435.30	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	28828.83	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	86486.45	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2483457	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 19, PASAJE LOS TULIPANES Y PASAJE 1 EN LA URB. LA CAMPIÑA SECTOR III DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	06/03/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 19, PASAJE LOS TULIPANES Y PASAJE 1 EN LA URB. LA CAMPIÑA SECTOR III DEL DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA, AREQUIPA	460596	460596	01/05/2020	31/08/2020	INVERSIÓN	Sí	01/05/2020	31/08/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	Unidad	0	0	0	89012.43	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	Unidad	0	0	0	168281.33	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020	
	CONSTRUCCION DE VEREDA	Unidad	0	0	0	34056.37	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020	
	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS, CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	Unidad	0	0	0	129756.19	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	20476.13	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020	
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	4387.74	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020	
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	2925.16	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	11700.65	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2484676	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA HORACIO ZEBALLOS SECTOR H EN EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL - AVENIDA 3 DE LA ASOCIACIÓN SEMI RURAL DE PRODUCTORES PECUARIOS UMALCA, DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	30/07/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA METROPOLITANA, AVENIDA HORACIO ZEBALLOS SECTOR H, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PECUARIOS UMALCA Y EL A.H. PRIMERO DE MAYO	4172177	4172177		01/08/2020	28/02/2021	INVERSIÓN	Sí	01/08/2020	28/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	7101.24	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	115893.82	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	38631.27	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	3856025.57	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	154525.10	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2487360	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ SECTOR "E", EN EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11/05/2020	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA VEHICULAR DEL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ SECTOR E	5215544	5215544		01/07/2020	31/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2020	31/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO	Unidad	0	0	0	4820420.47	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	144612.63	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	96408.42	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	11453.48	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	142649	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2488760	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE PASTO CHICO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	03/06/2020	POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SOCABAYA RECIBE ADECUADOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y CULTURA	5306186	5306186		01/06/2020	31/01/2022	INVERSIÓN	Sí	01/06/2020	31/01/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	134653	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	COCINA DE EXHIBICIÓN	Unidad	0	0	0	361036.49	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	CONJUNTO LONCOCENTRO, CERCO PERIM., GUARDIANIA, ESTACIONAMIENTO Y GRADERÍAS	Unidad	0	0	0	947607.70	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	EQUIP. Y MOBIL.	Unidad	0	0	0	737048	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	120000	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad	0	0	0	233635.90	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	0	0	0	67532.83	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	38850.48	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	PRIMER Y SEGUNDO NIVEL	Unidad	0	0	0	988179.24	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	RECEPCIÓN Y GALERÍA	Unidad	0	0	0	227814.92	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	SALÓN DE CULTURA ESPAÑOLA	Unidad	0	0	0	667353.01	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
	SALÓN DE CULTURA Y SALÓN DE CULTURA LONCCA	Unidad	0	0	0	308142.15	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021
SALÓN RESTAURANTE	Unidad	0	0	0	333057.78	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021	
SUPERVISIÓN	Unidad	0	141274.50	0	0	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2488798	CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO LAS PEÑAS DEL PUEBLO TRADICIONAL LAS PEÑAS DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	03/06/2020	POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SOCABAYA RECIBE ADECUADOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y DE ESPARCIMIENTO	5596792	5596792		01/06/2020	31/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/06/2020	31/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	BLOQUE A	Unidad	0	0	0	464883.01	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		
	BLOQUE B	Unidad	0	0	0	606079.67	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		
	BLOQUE C	Unidad	0	0	0	1511299.70	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		
	BLOQUE D	Unidad	0	0	0	1707305.13	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	113392	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		
	EQUIP. Y MOBIL.	Unidad	0	0	0	878788	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	125000	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	40989.99	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	149054.50	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2020 - 2021		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2493448	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40199 CIUDAD MI TRABAJO EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD MI TRABAJO DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	27/07/2020	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N° 40199 CIUDAD MI TRABAJO ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD QUE CUMPLEN ESTÁNDARES NORMATIVOS	7333036	7333036		01/08/2020	30/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/08/2020	30/09/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	5135.18	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	102703.59	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021		
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	51351.80	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021		
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	6295320.62	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021		
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	51351.80	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021		
	MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	673117.61	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	154055.40	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2500615	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA EL BOSQUE Y AVENIDA AREQUIPA EN EL SECTOR DE LA CAMPINA DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	15/10/2020	MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA VÍA URBANA DE LA AVENIDA EL BOSQUE Y LA AVENIDA AREQUIPA EN EL SECTOR DE LA CAMPINA	3244073	3244073		01/11/2020	31/08/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2020	31/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES	Unidad	0	0	0	2951857.41	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	32000	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	127249.04	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	53186.63	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	79779.92	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2500621	MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA LAS PEÑAS Y AVENIDA PAISAJISTA HASTA EL INGRESO A LA MANSIÓN DEL FUNDADOR DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	15/10/2020	MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA VÍA URBANA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA LAS PEÑAS Y AVENIDA PAISAJISTA HASTA EL INGRESO A LA MANSIÓN DEL FUNDADOR	2056834	2056834		01/11/2020	30/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2020	30/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES	Unidad	0	0	0	1860798.72	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	32000	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	80215.50	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	33527.90	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	50291.88	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2502831	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA UNIÓN DEL PUEBLO JOVEN LA UNIÓN DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	23/11/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LA UNIÓN EN EL PUEBLO JOVEN LA UNIÓN DEL DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA ¿ AREQUIPA	1854423	1854423		01/01/2021	30/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2021	30/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	0	0	0	1717058.34	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	51511.75	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	17170.58	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	68682.33	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2504664	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ZONA A MZ P LT 1 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DE LARA DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	01/12/2020	ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ZONA A MZ P LT 1 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ DE LARA	612908	612908		01/04/2021	30/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2021	30/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO	Unidad	0	0	0	445894.91	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	20000	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	20000	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	IMPLEMENTACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO	Unidad	0	0	0	108813.09	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	4600	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	13600	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2505724	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL SAN MARTIN DE SOCABAYA - DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	14/12/2020	LA POBLACIÓN ESCOLAR ACCEDA A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES	747585	747585		01/01/2021	30/06/2021	INVERSIÓN	Sí	01/01/2021	30/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	Unidad	0	0	0	7200	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	Unidad	0	0	0	627869.82	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	39346.58	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	IMPLEMENTACION DE AULA DE EDUCACION INICIAL	Unidad	0	0	0	20706.48	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	13115.53	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	39346.59	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2505734	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	14/12/2020	LA POBLACION ESTUDIANTIL ACCEDE A SERVICIOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES SECTORIALES	4467694	4467694		01/01/2021	30/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2021	30/09/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DE AULA	Unidad	0	0	0	47045.25	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	CONSTRUCCION DE AULA	Unidad	0	0	0	3743428.98	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	125262.46	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	41754.18	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	IMPLEMENTACION DE AULA	Unidad	0	0	0	384940.67	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	125262.46	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2506598	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 070 EN EL PUEBLO JOVEN CIUDAD MI TRABAJO EN EL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	22/12/2020	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N°070, RESULTANDO EN LA POBLACIÓN ACCEDIENDO A SERVICIOS QUE CUMPLEN CON ESTÁNDARES SECTORIALES.	1181649	1181649		01/02/2021	30/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2021	30/06/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.	Unidad	0	0	0	74171.17	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	CAPACITACION DE CAPACIDAD HUMANA	Unidad	0	0	0	10004.54	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	CONSTRUCCIÓN DE: INGRESO PRINCIPAL, SERVICIOS HIGIÉNICOS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES/COMEDOR, COCINA/ALACENA, ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, GUARDIANÍA, DEPÓSITO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. OPTIMIZACIÓN DE ÁREAS VERDES E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN SOLAR.	Unidad	0	0	0	1004901.68	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	32672.33	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	10890.78	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	10890.78	0	0	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	38117.72	0			LA EJECUCIÓN ESTABA PREVISTA PARA EL AÑO 2021

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**