



## RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 017 - 2021-MDS/A-GM

Socabaya, 02 de febrero de 2021

### VISTOS:

Carta N° 027-2020/CSGR; Carta N° 0324-2020-MDS/A-GM-GDU-SGOP; Carta N° 055-2020-LANVAS PERU S.A.C. con Registro T.D. N° 00009607; Carta N° 003-2021-INS-GGG-GR; Informe N° 030-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP de la Sub Gerencia de Obras Públicas, sobre Aprobación del Adicional de obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra denominada "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Guardia Republicana, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa; Informe N° 0020-2021-MDS/A-GM-GDU de la Gerencia de Desarrollo Urbano; Proveído N° 00051-2021-MDS/A-GM-OPP y Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000065 de la Oficina de Planificación y Presupuesto; Informe Legal N° 051-2021-MDS/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y demás recaudos y;

### CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece la **AUTONOMÍA** de las Municipalidades, esta es: "(...) son Órganos de Gobierno Local que gozan de **autonomía política, económica y administrativa** en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, asimismo, la Ley Nro. 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", menciona que la **FINALIDAD**, de LAS MUNICIPALIDADES, están orientadas de la siguiente manera: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción".

Que, el Artículo 157° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (aplicable a la presente obra), establece respecto a "Adicionales y Reducciones", en su numeral 157.1. que mediante Resolución previa, el **Titular de la Entidad** puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes; y, en su numeral 157.2., señala que, igualmente, puede disponerse la **reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. (...)**.

Que, el Artículo 205° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (aplicable a la presente obra), establece de las "Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)", en su numeral 205.1 que solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no exceden el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.



Que, mediante Contrato N° 014-2020-MDS se contrata los servicios de LANVAS PERU S.A.C., para la ejecución de la obra señalada en el considerando anterior, con un monto contractual de S/ 2'097,040.92 y un plazo de ejecución de 105 días calendarios.

Que, mediante Carta N° 055-2020-LANVAS PERU S.A.C. con Registro T.D. N° 00009607 remitida por el Contratista de la Obra, de LANVAS PERU S.A.C., presenta a la Entidad y al Inspector de Obra, el levantamiento de observaciones del expediente técnico del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo de Obra Vinculante N° 01, por un monto final de S/ 313,195.70; a través de la Carta N° 003-2021-INS-GGG-GR, el inspector de obra indica que se ha subsanado lo expresado por el supervisor de obra y recomienda la aprobación del Adicional N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, ello de acuerdo a lo establecido en el Artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, con Informe N° 030-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP de fecha 12 de enero de 2021 emitido por la Subgerencia de Obras Públicas, otorga **conformidad técnica al expediente** de Adicional de Obra N° 01 con Deductivo Vinculante N° 01, asimismo el informe precedente ha sido refrendado por la Gerencia de Desarrollo Urbano a través del Informe N° 020-2021-MDS/A-GM-GDU.

Que, mediante Proveído N° 00051-2021-MDS/A-GM-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto señala que cuenta con disponibilidad presupuestaria en el Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2021, adjuntando la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000065 por el monto de S/ 313,195.70.

Que, en mérito a los informes señalados en los anteriores considerandos, el Cuadro del Adicional de Obra N° 01 queda de la siguiente manera:

DENOMINACION DE LA OBRA	
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Guardia Republicana, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa.	
CONCEPTO	MONTO
Adicional N° 01	523,408.96
Deductivo Vinculante N° 01	210,213.26
<b>Adicional - Deductivo</b>	<b>313,195.70</b>
<b>Monto Contratado</b>	<b>2'097,040.92</b>
<b>Porcentaje de Incidencia</b>	<b>14.94%</b>

Que, sin perjuicio de lo indicado en los considerandos anteriores es preciso mencionar que cualquier error en la elaboración del Expediente Técnico, así como en los Informes Técnicos, a través de los cuales se Otorga la Conformidad al presente Expediente, será responsabilidad de los técnicos, que en el presente caso podrían ser el Proyectista Formador del Expediente Técnico, Supervisor de Obra y de los profesionales que participaron o participan en la elaboración y el otorgamiento de la CONFORMIDAD TÉCNICA de los expedientes de acuerdo al ámbito de especialidad y competencia, independientemente de su régimen laboral o contractual.

Que, sin embargo, su aprobación no exceptúa de responsabilidad de las deficiencias del expediente técnico en la que incurrió el proyectista con participación pasiva de quienes evaluaron el referido expediente y dieron la conformidad para el pago de los servicios, conductas que no deben soslayar sin sanción, por lo que la Gerencia de Desarrollo Urbano deberá iniciar las acciones para la calificación de estas deficiencias e identificación de los responsables y de ser el caso remitir a Secretaría Técnica y/o Procuraduría para disponer las acciones disciplinarias idóneas y/o contractuales necesarias.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las áreas competentes de la Municipalidad, su conformidad técnica, el Informe favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y que el Despacho de



Gerencia Municipal tiene competencia para emitir la respectiva resolución que APRUEBE el expediente de Adicional de Obra N° 01 de la Obra denominada "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Urb. Ciudad Mi Trabajo, Distrito de Socabaya – Arequipa – Arequipa"; de conformidad con lo establecido por el Art. 1° de la Resolución de Alcaldía N° 099-2019-MDS, de fecha 26 de abril 2019, la cual delega a la Gerencia Municipal las siguientes facultades: Aprobación de adicionales de Obra, Aprobación de Deductivos de Obra y Aprobación de Reducciones de Obra";

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** APROBAR, el ADICIONAL DE OBRA N° 01, por un monto que asciende a S/ 523,408.96 (Quinientos Veintitrés Mil Cuatrocientos Ocho con 96/100 soles) que incluye IGV de la obra denominada: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Guardia Republicana, Distrito de Socabaya – Arequipa – Arequipa" II Etapa, con Código Único de Inversiones N° 2264560, detallado de la siguiente manera:

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** APROBAR, el Deductivo Vinculante N° 01, por un monto que asciende a S/ 210,213.26 (Doscientos diez mil doscientos trece con 26/100 soles) que incluye IGV, de la obra denominada: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Guardia Republicana, Distrito de Socabaya – Arequipa – Arequipa" II Etapa.

**ARTÍCULO TERCERO.-** APROBAR, la diferencia entre el adicional de obra N° 01 y el deductivo vinculante N° 01 equivalente al 14.94% del monto total del contrato de obra, encontrándose dentro del porcentaje permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siendo un monto resultante de S/ 313,195.70 (Trescientos Trece Mil Ciento Noventa y Cinco con 70/100 soles) incluido IGV, detallado de la siguiente manera:

DENOMINACION DE LA OBRA	
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Guardia Republicana, Distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa.	
CONCEPTO	MONTO
Adicional N° 01	523,408.96
Deductivo Vinculante N° 01	210,213.26
<b>ADICIONAL - DEDUCTIVO</b>	<b>313,195.70</b>
<b>Porcentaje de Incidencia</b>	<b>14.94%</b>

**ARTÍCULO CUARTO.-** ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano inicie las acciones administrativas correspondiente a efecto de determinar responsabilidades por las deficiencias en que se hayan incurrido en la Elaboración del Expediente Técnico, su evaluación e identificación de los responsables y la remisión de los antecedentes y de un informe a la Secretaría Técnica y/o Procuraduría a fin de determinar y deslindar las responsabilidades en que se hayan incurrido.

**ARTÍCULO QUINTO.-** NOTIFICAR con arreglo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Lic. Oscar Wyllams Cáceres Rodríguez  
GERENTE MUNICIPAL