



RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 093 - 2021-MDS/A-GM

Socabaya, 19 de abril de 2021

VISTOS:

Carta N° 016-2021-HCCN/SO con Registro T.D. N° 00002184; Carta N° 072-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP; Informe N° 008-2021-HCCN/SO con Registro T.D. N° 00001522; Informe N° 381-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP de la Sub Gerencia de Obras Públicas, sobre Aprobación del Adicional de obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra denominada "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Ampliación Socabaya distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" V Etapa; Informe N° 322-2021-MDS/A-GM-GDU de la Gerencia de Desarrollo Urbano; Proveído N° 00502-2021-MDS/A-GM-OPP y Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000126 de la Oficina de Planificación y Presupuesto; Informe Legal N° 00133-2021-MDS/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y demás recaudos y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece la **AUTONOMÍA** de las Municipalidades, esta es: "(...) son Órganos de Gobiernos Local que gozan de **autonomía política**, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, asimismo, la Ley Nro. 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", menciona que la **FINALIDAD**, de LAS MUNICIPALIDADES, están orientadas de la siguiente manera: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción".

Que, el **Artículo 157°** del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (aplicable a la presente obra), establece respecto a "**Adicionales y Reducciones**", en su numeral 157.1 que mediante Resolución previa, el **Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original**, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes; y, en su numeral 157.2., señala que, igualmente, **puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original (...)**".

Que, el Artículo 205° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (aplicable a la presente obra), establece de las "Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)", en su numeral 205.1 que solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no exceden el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.



Que, mediante Contrato N° 089-2020-MDS/GM se contrata los servicios de MAFER CONSTRUCCIONES Y ACABADOS E.I.R.L., para la ejecución de la obra señalada en el considerando anterior, con un monto contractual de S/ 1' 684,980.95 y un plazo de ejecución de 135 días calendario.

Que, mediante Informe N° 008-2021-HCCN/SO con Registro T.D. N° 00001522 emitido por el Supervisor de Obra concluyo que "(...) es necesario ejecutar la prestación adicional deductivo vinculante sobre los muros de contención en la calle N° 20, reubicación de postes u colocación de barandas de protección en la calle N° 05. (...) Los adicionales de obras se presentan a raíz de una deficiente elaboración del expediente técnico (...)". Siendo que a través de la Carta N° 072-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP la Subgerencia de Obras Públicas autoriza la elaboración del Expediente Técnico del Adicional. Mediante Carta N° 016-2021-HCCN/SO con Registro T.D. N° 00002184 emitida por el Supervisor de Obra Ing. Civil Humberto Carlos Cruz Neyra remite el Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 01 por un monto de S/ 227,121.43 y el Deductivo Vinculante N° 01 por un monto de S/ 5,950.13.

Que, con Informe N° 381-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP de fecha 25 de marzo de 2021 emitido por la Subgerencia de Obras Públicas, otorga **conformidad técnica al expediente** de Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01, asimismo el informe precedente ha sido refrendado por la Gerencia de Desarrollo Urbano a través del Informe N° 322-2021-MDS/A-GM-GDU.

Que, mediante Proveído N° 00502-2021-MDS/A-GM-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto remite la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000126 por el monto de S/ 221,171.30.

Que, de conformidad con el Informe Legal N° 00133-2021-MDS/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, en atención al Reglamento de la Ley de Contrataciones y el acervo documentario técnico que obra en el Expediente del Adicional de Obra y Deductivo Vinculante, corresponde emitir Acto Resolutivo conforme al documento emitido por la Supervisión de Obra mediante Informe N° 008-2021-HCCN/SO con Registro T.D. N° 00001522, en atención al Informe N° 381-2021-MDS/A-GM-GDU/SGOP de la Sub Gerencia de Obras Públicas, refrendado por la Gerencia de Desarrollo Urbano a través del Informe N° 322-2021-MDS/A-GM-GDU.

Que, en mérito a los informes señalados en los anteriores considerandos, el Cuadro del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 queda de la siguiente manera:

DENOMINACIÓN DE LA OBRA	
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Ampliación Socabaya distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" V Etapa	
CONCEPTO	MONTO
Monto Contratado	1' 684,980.95
Adicional N° 01	227,121.43
Deductivo Vinculante N° 01	5,950.13
Adicional - Deductivo	221,171.30

Que, sin perjuicio de lo indicado en los considerandos anteriores es preciso mencionar que cualquier error en la elaboración del Expediente Técnico, así como en los Informes Técnicos, a través de los cuales se Otorga la Conformidad al presente Expediente, será responsabilidad de los técnicos, que en el presente caso podrían ser el Proyectista Formador del Expediente Técnico, Supervisor de Obra y de los profesionales que participaron o participan en la elaboración y el otorgamiento de la CONFORMIDAD TÉCNICA de los expedientes de acuerdo al ámbito de especialidad y competencia, independientemente de su régimen laboral o contractual.

Que, sin embargo, su aprobación no exceptúa de responsabilidad de las deficiencias del expediente técnico en la que incurrió el proyectista con participación pasiva de quienes evaluaron el referido expediente y



dieron la conformidad para el pago de los servicios, conductas que no deben soslayar sin sanción, por lo que la Gerencia de Desarrollo Urbano deberá iniciar las acciones para la calificación de estas deficiencias e identificación de los responsables y de ser el caso remitir a Secretaría Técnica y/o Procuraduría para disponer las acciones disciplinarias idóneas y/o contractuales necesarias.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las áreas competentes de la Municipalidad, su conformidad técnica, el Informe favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y que el Despacho de Gerencia Municipal tiene competencia para emitir la respectiva resolución que APRUEBE el expediente de Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra denominada "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Ampliación Socabaya distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" V Etapa; de conformidad con lo establecido por el Art. 1° de la Resolución de Alcaldía N° 099-2019-MDS, de fecha 26 de abril 2019, la cual delega a la Gerencia Municipal las siguientes facultades: Aprobación de adicionales de Obra, Aprobación de Deductivos de Obra y Aprobación de Reducciones de Obra";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el ADICIONAL DE OBRA N° 01, por un monto que asciende a S/ 227,121.43 (Doscientos Veintisiete Mil Ciento Veintiuno con 43/100 soles) que incluye IGV de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMPLIACIÓN SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA" V ETAPA, con Código Único de Inversiones N° 2166266.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, por un monto que asciende a S/ 5,950.13 (Cinco Mil Novecientos Cincuenta con 13/100 soles) que incluye IGV, de la obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA AMPLIACIÓN SOCABAYA DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA" V ETAPA, con Código Único de Inversiones N° 2166266.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, la DIFERENCIA ENTRE EL ADICIONAL DE OBRA N° 01 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 equivalente al 13.13% del monto total del contrato de obra, encontrándose dentro del porcentaje permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siendo un monto resultante de S/ 221,171.30 (Doscientos Veintiún Mil Ciento Setenta y Uno con 30/100 soles) incluido IGV, detallado de la siguiente manera:

DENOMINACION DE LA OBRA	
"Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Asociación de Vivienda Ampliación Socabaya distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" V Etapa	
CONCEPTO	MONTO
Monto Contratado	1'684,980.95
Adicional N° 01	227,121.43
Deductivo Vinculante N° 01	5,950.13
Adicional - Deductivo	221,171.30
Porcentaje de Incidencia	13.13%

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano inicie las acciones administrativas correspondiente a efecto de determinar responsabilidades por las deficiencias en que se hayan incurrido en la Elaboración del Expediente Técnico, su evaluación e identificación de los responsables



y la remisión de los antecedentes y de un informe a la Secretaría Técnica y/o Procuraduría a fin de determinar y deslindar las responsabilidades en que se hayan incurrido.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR con arreglo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Abg. Dennis Antenor Salazar Gil
GERENTE MUNICIPAL